

第五元素园区网络改造项目 - 设备到货与资产验收记录

> 文档编号：FE-NET-004 | 版本：V1.0 | 编制角色：实施主管

本文档记录本项目硬件设备、辅材与随机资料的到货验收结果，作为后续上架施工和质保追溯依据。
项目概览

本项目面向园区办公楼、研发楼、展示中心与运维机房，完成核心、汇聚、接入、无线、安全与运维体系的整体改造。

字段	内容
项目名称	第五元素园区网络改造项目
文档标题	设备到货与资产验收记录
文档编号	FE-NET-004
发布日期	2026-04-16
版本	V1.0
编制角色	实施主管
建设地点	苏州工业园区第五元素园区
建设周期	2026-05-06 至 2026-07-18
维保周期	2026-07-19 至 2027-07-18

验收范围与依据

本次到货验收覆盖核心交换机、汇聚与接入交换机、无线控制器、AP、防火墙、光模块、配线附件及标签耗材。质保条款。

- 先做数量与箱单核对，再做外观与配件核验，最后完成上电抽检。
- 所有序列号应与资产模板绑定，未绑定设备不得直接进入上架环节。
- 发现损伤、短缺或序列号不一致时，须在 24 小时内形成异常单。

到货清单总览

设备类别	计划数量	实收数量	抽检比例	结果
核心交换机	2	2	100%	通过
汇聚交换机	6	6	50%	通过
接入交换机	28	28	30%	通过
无线控制器	1	1	100%	通过
室内 AP	136	136	10%	通过
室外 AP	18	18	20%	通过
防火墙	4	4	100%	通过
光模块与辅材	若干	齐套	抽样	通过

核验记录

外观与配件核验

- 包装箱无明显挤压、破损和二次封箱痕迹，设备铭牌清晰可辨。
- 随机电源线、安装导轨、控制台线、说明书与质保卡齐全。
- 核心与防火墙设备备件标签完整，双电源序列号与箱单一致。

序列号与资产标签核验

抽样设备	序列号状态	资产标签状态	备注
核心交换机 A	一致	已绑定 FE-CORE-01	通过
核心交换机 B	一致	已绑定 FE-CORE-02	通过
汇聚交换机 A1	一致	已绑定 FE-DIST-A1	通过
防火墙主设备	一致	已绑定 FE-FW-01	通过

上电抽检

对核心交换机、防火墙和控制器执行全量上电，对汇聚、接入与 AP 执行抽样上电。检查项目包括启动自检、风

- 抽检设备全部通过基础上电检查，未发现硬件告警。
- 一台室内 AP 包装箱标签印刷偏差，但设备序列号与资产表一致，不影响使用。

异常处理与结论

本次到货验收未发现影响实施计划的重大异常。针对标签印刷偏差和两件辅材缺少批次贴纸的问题，已在仓储台账

- > 设备未完成资产绑定前不得出库到现场楼层；如需提前上架，必须由实施主管与资产管理双签确认。