

第五元素园区网络改造项目 - 项目终验与运维移交报告

> 文档编号：FE-NET-010 | 版本：V1.0 | 编制角色：交付经理

本文档汇总项目完成情况、KPI 达成结果、遗留事项和运维移交结论，作为第五元素园区网络改造项目正式收尾文档。
项目概览

本项目面向园区办公楼、研发楼、展示中心与运维机房，完成核心、汇聚、接入、无线、安全与运维体系的整体改造。

字段	内容
项目名称	第五元素园区网络改造项目
文档标题	项目终验与运维移交报告
文档编号	FE-NET-010
发布日期	2026-04-16
版本	V1.0
编制角色	交付经理
建设地点	苏州工业园区第五元素园区
建设周期	2026-05-06 至 2026-07-18
维保周期	2026-07-19 至 2027-07-18

终验范围

终验覆盖网络架构、硬件上线、地址与策略规划、生效测试、无线优化、安全整改、文档资料、培训交接和维保衔接。验收合格标准：所有改造项按计划完成，网络运行稳定，性能指标达标，资料是否齐套以及运维团队是否可独立接手。

完成情况总览

交付模块	目标	完成情况	状态
核心与汇聚改造	完成双核心替换和汇聚双上联	已按设计完成并稳定运行	完成
接入与无线整改	完成 AP 纳管与高密区域优化	抽测结果满足 KPI	完成
安全与日志体系	完成分区隔离、策略梳理和日志补齐	已纳入统一审计	完成
资料与培训	形成台账、配置备份、手册和培训记录	资料齐套，培训已完成	完成

KPI 验证结果

验收指标	目标值	最终结果	结论
关键业务割接中断时间	不超过 15 分钟	12 分钟	达标
办公无线漫游时延	不超过 150ms	92ms 至 136ms	达标
访客认证成功率	不少于 98%	98.7%	达标
日志留存完整性	覆盖关键设备与策略变更	已全部覆盖	达标
运维团队接手能力	可独立完成日常巡检与常见变更	培训后演练通过	达标

遗留事项与建议

- 食堂前厅与广场区域建议在装修和活动场景稳定后补做一次无线复测。
- 第三方系统的临时放通策略需纳入月度审查，避免再次累积例外规则。
- 建议在三个月内完成一次联合演练，验证运维团队对出口故障和 AP 批量离线场景的处置能力。

运维移交结论

经终验核查，第五元素园区网络改造项目已完成合同约定和双方确认的交付目标，相关文档、资产、配置备份、培训记录等资料齐全，网络运行稳定，性能指标达标，运维团队具备独立接手能力。信息化部组织月度复盘，持续巩固改造成果。

移交项	状态	备注
资产台账	已移交	含序列号、位置、标签与责任人
配置与备份	已移交	共享目录和本地备份双份保留
监控与日志账号	已移交	按最小权限发放
培训签到与手册	已移交	含补训计划

| 维保联系人清单 | 已移交 | 含 7x24 升级路径 |

> 建议业主于 2026 年 10 月组织一次运行回访，检查策略漂移、地址池消耗和新增业务接入情况，确保交付质量